

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.09.11	Záró dátum: 2014.10.01
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Fekete Inez	
Telefon:	+36 (70) 3136069	
Fax:	+36 (70) 3136069	
Email:	lebonyolitas@energiaprogramkft.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Megvalósítás - Építési munkák	2014.04.30	2014.11.20	2014.04.30	2014.11.20	A kivitelezőnek a munkaterület 2014.04.30-án átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 25-50-75-100%-nak elérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemtervhez képest előrehaladottabban halad. A radiátorok cseréje sikeresen lezajlott, belső munkálatok készültsége is előrehaladottabb.	nem releváns
2	Előkészítés - Közbeszerzés					Nem releváns. Jelen elszámolásban nem kívánunk ilyen költséget elszámolni.	Nem releváns
3	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság					Nem releváns. Jelen elszámolásban nem kívánunk ilyen költséget elszámolni.	Nem releváns
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások					Nem releváns. Jelen elszámolásban nem kívánunk ilyen költséget elszámolni.	Nem releváns
5	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások					Nem releváns. Jelen elszámolásban nem kívánunk ilyen költséget elszámolni.	Nem releváns
6	Megvalósítás - Mérnöki feladatok					Nem releváns. Jelen elszámolásban nem kívánunk ilyen költséget elszámolni.	Nem releváns
7	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése					Nem releváns. Jelen elszámolásban nem kívánunk ilyen költséget elszámolni.	Nem releváns



2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/349/PNORD	1	Igen
2	Előkészítés - Közbeszerzés	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
3	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
5	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		1	Nem
6	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
7	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		1	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 03.04-én aláírásra került. A pályázat előkészítéséhez 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek. A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmenti feladatok ellátására 3 ajánlatos beszerzés indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttünk. A projektmenedzsment a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került. A kivitelezőnek a munkaterület átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 25%-50%-75%-100%-nak eléérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemterv szerint halad. A radiátorok cseréje sikeresen lezajlott, belső munkálatok készültsége is előrehaladottabb.

4. Indikátorok

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.25	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.25	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

Ez a terv nem beküldendő

5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
Hivatal energetika_Polaris nord_enapló 2014.09.25.pdf	PDF	282189	b6cc467787fb61dba769204e963d18ff6e 95bf5fd161e0ebfad47ca89b87356b



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.10.06 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.10.06 15:50:37
PDF fájl generálás:	2014.10.06 15:56:17